



# รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน	๘
ส่วนที่ ๓ รายงานผลดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนา ๑. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒. รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินการกินงบประมาณ ๓. ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดงมหาวัน	๑๑
ส่วนที่ ๔ รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๘๑

\*\*\*\*\*

## คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายสงกรานต์ โสภามา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ในรอบระยะเวลา ๑ ปี งบประมาณตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้มีประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๔ ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
- ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
- ส่วนที่ ๓ รายงานผลดำเนินงาน
- ส่วนที่ ๔ รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

## ส่วนที่ ๑

### คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายสงกรานต์ โสภามา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าพเจ้า นายสงกรานต์ โสภามา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันแห่งนี้ โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ และประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน โดยมีนโยบายในการบริหาร และพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

#### ๑. นโยบายด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๑.๑ สนับสนุนหน่วยบริการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (Covid- ๑๙) และโรคระบาดอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี

๑.๒ ผลักดันตั้งศูนย์บริการฉุกเฉินร่วมกับภาคเอกชน ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น บริการด้านการรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร

๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ด้านสุขอนามัยและกิจกรรมต่างๆ

๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในตำบลดงมหาวัน

๑.๕ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีพื้นถิ่นทุกมิติ

## ๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและระดับตำบล

๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
ฝึกอบรบอาชีพให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน  
การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการ  
ที่จะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น

## ๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  
วางท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๓.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ล้างรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้  
ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

๓.๓ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม ถนน ตรอก ซอย  
และติดตั้งกล่องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๔ ดำเนินการพัฒนาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (โซล่าเซลล์)

๓.๕ ดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก  
เพื่อการเกษตรและอุปโภคและบริโภค

๓.๖ ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/แก้ไขระบบประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุก  
ครัวเรือน

๓.๗ ดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

## ๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ  
ของยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพ  
อนามัยและการรักษาพยาบาล

๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคม  
และ การสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

๔.๔ เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกาย  
และเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด

๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ

#### ๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๑ ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบย่อยสลายภายในหมู่บ้าน/ครัวเรือน ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษา และชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล

๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลดงมหาวันสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ป่าชุมชน) การดูแลรักษาแม่น้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

#### ๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๖.๑ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน

๖.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ด้วยความเป็นธรรม

๖.๕ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๖.๖ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

ข้าพเจ้า นายสงกรานต์ โสภามา นายองค์การบริหารส่วนตำบลดมหว้าน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดมหว้าน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดมหว้าน ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดมหว้าน เป็นสำคัญ

## วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

### วิสัยทัศน์ (vision)

“ สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาภูมิปัญญา นำพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดมหว้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
แนวทางการพัฒนา

๑.๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ทำข้าม ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดทำป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

### ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

#### แนวทางการพัฒนา

๒.๑ ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๒.๒ ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีมีงานทำ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด

๒.๓ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

### แนวทางการพัฒนา

๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓.๒ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิ ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

### แนวทางการพัฒนา

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการ รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วม ร่วมทุกภาคีเครือข่าย

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม

๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น

๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ควบคู่กับการให้การศึกษา

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

### แนวทางการพัฒนา

๕.๑ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

### แนวทางการพัฒนา

๖.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น

๖.๒ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันทสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการ แก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

๖.๓ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



## เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณสุขปโภคสาธารณสุขการ ให้มีมาตรฐาน และทั่วถึงเพียงพอ เพื่อรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียน

๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง

๔. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา

๕. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

๖. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงมหาวันให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำงานในทุกภาคส่วน

### ๒.๔ ตัวชี้วัด

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :**

๑. โครงสร้างพื้นฐานมีการขยายพื้นที่การพัฒนอย่างครอบคลุมและเพิ่มขึ้น

๒. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอย่างทั่วถึง

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :**

๑. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น

๒. มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :**

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทั้งระบบและนอกระบบ

๒. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :**

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓. ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับการสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน  
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

๒. ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดของชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. มีการบริหารงานภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างเคร่งครัด

๒. มีการประสานงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในทุกระดับ

## ส่วนที่ ๒

### ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

#### ๑.๑ ด้านกายภาพ

##### ที่ตั้งของตำบลดงมหาวัน

##### ความเป็นมาของตำบลดงมหาวัน

##### สภาพทั่วไป

ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ โดยแยกมาจากตำบลทุ่งก่อ ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างถิ่นฐานใหม่บนพื้นที่ตำบลดงมหาวัน และประกอบกับประชากรของตำบลดงมหาวันที่มีอยู่เดิม ซึ่งต่อมาได้ขยายจัดแบ่งออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน (ปัจจุบันมีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน) เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านในเขตพื้นที่ของตำบล จึงทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น และมีป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๖๘.๘๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๓,๐๐๖ ไร่ (อบต.ดงมหาวัน จัดตั้งเมื่อ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ )

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตั้งอยู่ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง (ละติจูด) ๒๐.๐๓๒๘๒๐๒๐๓๑๖๓๓๖๘ เส้นแวง (ลองจิจูด) ๑๐๐.๐๐๓๕๖๖๗๔๑๙๔๓๓๖ ถนนลาดยาง จากจังหวัดเชียงราย ผ่านอำเภอเวียงชัย ตามถนน ทร.ป.กลาง เลี้ยวซ้ายสี่แยกตลาดบ้านเหล่า ระยะทางโดยประมาณทั้งหมด ๓๗ กิโลเมตร

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตั้งอยู่ที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๕ บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โทร / โทรสาร ๐๕๓-๑๗๒๑๓๐

##### อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลปงน้อย	อำเภอดอยหลวง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลป่าซาง	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลแม่ข้าวต้ม	อำเภอเมือง
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลทุ่งก่อ	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

##### ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและราบเนินเขาติดลำน้ำกก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนาทำไร่




##### ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๐.๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๔ องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๑๕.๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๐.๒ องศาเซลเซียส

# ตำบลดงมกหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย



## ๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง

### เขตการปกครอง

ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ โดยแยกมาจากตำบลทุ่งก่อ ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างถิ่นฐานใหม่บนพื้นที่ตำบลดงมหาวัน และประกอบด้วยประชากรของตำบลดงมหาวันที่มีอยู่เดิม ปัจจุบันมีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. หมู่ที่ ๑ บ้านดงมหาวัน
๒. หมู่ที่ ๒ บ้านร่องหวาย
๓. หมู่ที่ ๓ บ้านป่าเลา
๔. หมู่ที่ ๕ บ้านสันไทรงาม
๕. หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึง
๖. หมู่ที่ ๗ บ้านดอยศิริมงคล
๗. หมู่ที่ ๘ บ้านพงเคียน
๘. หมู่ที่ ๙ บ้านป่าสักงาม
๙. หมู่ที่ ๑๐ บ้านปางบน
๑๐. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ร่องหวาย
๑๑. หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่มหาวัน

\*หมายเหตุ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เผื่อ อยู่ในเขตความรับผิดชอบเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

## ๑.๓ ประชากร

ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร (คน)			จำนวนครัวเรือน
		ชาย	หญิง	รวม	
๑	บ้านดงมหาวัน	๒๕๕	๒๗๔	๕๒๙	๒๐๙
๒	บ้านร่องหวาย	๕๔๙	๕๔๗	๑,๐๙๖	๓๘๙
๓	บ้านป่าเลา	๓๓๗	๓๕๒	๖๘๙	๒๓๐
๕	บ้านสันไทรงาม	๓๑๑	๓๐๕	๖๑๖	๒๕๘
๖	บ้านป่าตึง	๑๘๒	๑๗๗	๓๕๙	๑๓๑
๗	บ้านดอยศิริมงคล	๒๑๘	๒๓๖	๔๕๔	๑๖๑
๘	บ้านพงเคียน	๒๐๑	๑๙๔	๓๙๕	๑๑๔
๙	บ้านป่าสักงาม	๗๖๙	๘๓๗	๑,๖๐๖	๕๔๔
๑๐	บ้านปางบน	๑๔๕	๑๕๔	๒๙๙	๙๙
๑๑	บ้านใหม่ร่องหวาย	๓๗๙	๓๙๙	๗๗๘	๒๓๑
๑๒	บ้านใหม่มหาวัน	๓๑๘	๒๙๒	๖๑๐	๒๒๕
รวม ( ๑๑ หมู่บ้าน)		๓,๖๖๔	๓,๗๖๗	๗,๔๓๑	๒,๕๙๑

หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ได้รับข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ณ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓

รายงานผลดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดเริ่มต้นสาม แยกประปาหมู่บ้าน จุดสิ้นสุดสวนนาย ณรงค์ พิมพ์ศรี บ้านปงเคียน หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตาม แบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๕๐๐	๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๑๒๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินงาน (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดเริ่มต้นบ้าน ผู้ช่วยนิคม นัยติบ จุดสิ้นสุดสวนนางจ่าปี ธรรมจักร บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๑๒ ตารางเมตร (ตาม แบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)	๒๔๘,๐๐๐	๒๔๗,๕๐๐	๕๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๗๖
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดเริ่มต้นสวนนางสี พลนุรักษ์ จุดสิ้นสุดสวน นายวิชาญ พิชัยช่วง บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร (ตาม แบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๐	เมษายน - มิถุนายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๑๕๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย ๓ จุดเริ่มต้น บ้านนายจำเริญ บัวบาน จุดสิ้นสุดบ้านนายเถิง นัยดีบ บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๒
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย ๓ จุดเริ่มต้น บ้านนายสมศวรร หาคำจารย์ จุดสิ้นสุดบ้าน นายสมศวรร หาคำจารย์ บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	เมษายน - กรกฎาคม ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๑๐๔



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านป่าเลาน้อย จุดเริ่มต้นบ้านนายทองดี ชาร์กักดี จุดสิ้นสุดบ้าน นายประสิทธิ์ รัตนพร บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๐	เมษายน - กรกฎาคม ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๖๗
๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๕ จุดเริ่มต้น ศาลาหมู่บ้าน จุดสิ้นสุด ถนน คสล.ซอย ๘ บ้าน ดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	มกราคม - พฤษภาคม ๖๕	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ จัดทำโครงการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๑๐๓

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๘.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จุดเริ่มต้นประปาหมู่บ้าน จุดสิ้นสุดสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๖๒,๐๐๐	๐	๖๒,๐๐๐	มีนาคม - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินงาน จัดทำโครงการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๒
๙.	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน	เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกำหนด)	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	มกราคม - พฤษภาคม ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๒๐๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่หมื่น หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	- เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่หมื่น หมู่ที่ ๑๒ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	๐	เมษายน - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๑๗๙
๑๑.	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูหน้าทำการ อบต.	- เพื่อดำเนินการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู หน้าทำการ อบต.ดงมหาวันและป้าย อบต.ดงมหาวัน (ตามแบบอบต.ดงมหาวัน กำหนด)	๖๐๐,๐๐๐	๐	๖๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ กันเงินเพื่อ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๒.	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดงมหาวัน	เพื่อดำเนินการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ดงมหาวัน (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)	๓๖๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๕๙
๑๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝ้าปิด จุดเริ่มต้น รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเดิม จุดสิ้นสุด ทอระบายน้ำ คสล.เดิม บ้านโป่งบน หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๐.๗๐ เมตร ความยาวรวม ๓.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๒ บ่อ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	เมษายน - มิถุนายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๕๓ ลำดับที่ ๑๕๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ซอย ๒ จุดเริ่มต้นบ้านนายทองม้วน มลียโย จุดสิ้นสุดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๐.๗๐ เมตร ความยาวรวม ๕๙.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๑๗๒,๕๐๐	๐	๑๗๒,๕๐๐	เมษายน - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ค่างเบิกจ่าย	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๔๗
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี จุดเริ่มต้นบ้านนางใบเหล่าแสงสี จุดสิ้นสุดบ้านนายบุญศรี จันทะนาม บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	เมษายน - มิถุนายน ๖๕	กองช่าง	ค่างเบิกจ่าย	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๑๕๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (หอประชุมหมู่บ้าน) บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔.๘๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ดงมะหวาน กำหนด)	๑๓๘,๐๐๐	๐	๑๓๘,๐๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๖๕	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๑๕
๑๗	โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. จุดเริ่มต้น บ่อบาดาลประปา หมู่บ้าน จุดสิ้นสุดนาง เบ็ญญาภา ภูนาแก้ว บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมะหวานกำหนด)	๔๗,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	มีนาคม - กรกฎาคม ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๘๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๘	โครงการขยายผิวจرارจร ถนน คสล. จุดเริ่มต้น บ้านนางพรวรรณ ผลมาตย์ จุดสิ้นสุด บ้านนายสุดใจ บุญญา บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๗.๐๐ ตร.ม.	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๐	มีนาคม - กรกฎาคม ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๑๖
๑๙	โครงการขยายผิวจرارจร ถนน คสล.จุดเริ่มต้น บ้านนางสีนวล ทาบุญสม จุดสิ้นสุดหนองสาวหิน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๐	มีนาคม - กรกฎาคม ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๑๐๑

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๒๐	โครงการขยายผลโครงการ ถนน คสล. จุดเริ่มต้น บ้านนางหนูล้วน ทิพย์ บุญชู จุดสิ้นสุดบ้านนาย อุทัย สิมันตรี บ้านร่อง หวาย หมู่ที่ ๒	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตร.ม.(ตาม แบบ อบต.ดงมทาววัน กำหนด)	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๐	มีนาคม - กรกฎาคม ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๑๗
๒๑	โครงการขยายผลโครงการ ถนน คสล. จุดเริ่มต้น สวนนายอนุชา สุทธิ ประภา จุดสิ้นสุดบ้าน นายบุญเสริม สอนเสนา บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙.๐๐ ตร.ม.(ตาม แบบ อบต.ดงมทาววัน กำหนด)	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	มีนาคม - มิถุนายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๘



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการทำงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๒๒	โครงการขยายผลวิจัยรายนาม คสล. จุดเริ่มต้น บ้านนายบุญศรี จันทะนาม จุดสิ้นสุดบ้านนายเมตร กาละกุล บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๑๑๑,๐๐๐	๑๐๓,๖๔๔	๗,๓๕๖	เมษายน - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๑๕๗
๒๓	โครงการขยายผลวิจัยรายนาม คสล.จุดเริ่มต้นสวนนางบรรจง ดงศีลธรรม จุดสิ้นสุดถนนลาดยางบ้านป่าตั้ง หมู่ที่ ๖	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ขยายผิวจราจรสองข้างทาง หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกำหนด)	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๐	เมษายน - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๙๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๒๔	โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล.ซอย ๗ จุดเริ่มต้นบ้านนายนิยม สิ้นสุดบ้านนายต้นติกร จริยา บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ ๑	กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร ขยายผิวจราจรสองข้างทาง หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	เมษายน - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑
๒๕	โครงการต่อเติมท่อประปา (ประปากรรมทรัพย์เดิม) บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗	วางท่อ HDPE ๕๐ มม. PN-๖ ยาว ๒,๐๕๔ เมตร (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)	๑๕๒,๐๐๐	๑๕๑,๘๐๐	๒๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๑๐๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความล่าช้า	หมายเหตุ
๒๖	โครงการติดตั้งกระจก โคงปูน จำนวน ๔ จุด บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕	จุดที่ ๑ บริเวณสี่แยก บ้านนายวงค์ บุญมา จุดที่ ๒ บริเวณสี่แยก บ้านนายสมควร อินไชย จุดที่ ๓ บริเวณสี่แยกบ้าน นายสนั่น นัยดี จุดที่ ๔ บริเวณ สี่แยกบ้านนางลำไย ชนะเลิศ (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)	๒๔,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๗๗
๒๗	โครงการติดตั้งไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) ภายใน หมู่บ้าน บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙	จำนวน ๖ จุด (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๑๘๘,๐๐๐	๐	๑๘๘,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๖๕	กองช่าง	รอตรวจรับงาน	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๙๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินงาน (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนน แบบโซลาร์เซลล์ บ้านโป่งบน หมู่ที่ ๑๐	จำนวน ๑๖ จุด (ตามแบบ อบต.ดงมะนาววันกำหนด)	๕๗,๕๐๐	๐	๕๗,๕๐๐	กรกฎาคม – กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเบิกจ่าย	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๒๐๑
๒๙	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖	เพิ่มลำโพงกระจายเสียง จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ อบต.ดงมะนาววันกำหนด)	๓๗,๐๐๐	๓๕,๑๓๐	๑,๘๗๐	กรกฎาคม – กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๘๘
๓๐	โครงการปรับปรุงทางเดินเท้า รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะนาววัน	เพื่อดำเนินการปรับปรุงทางเดินเท้ารอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะนาววัน (ตามแบบ อบต.ดงมะนาววันกำหนด)	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	๕๐๐	มกราคม – เมษายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย ตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๒๐๑

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๓๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑ (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	มกราคม – เมษายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๑๕๖
๓๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕	เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕ (ตามแบบ อบต.ดงมหาวัน กำหนด)	๒๘,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	๒,๕๐๐	มกราคม – เมษายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๗๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินงาน (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการทำงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๓๓	โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร(ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกำหนด)	๑๑๑,๐๐๐	๐	๑๑๑,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๖๕	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๖๖
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จุดเริ่มต้นหน้าโรงเรียนบ้านบงเคียน จุดสิ้นสุดบ้านนางประภาวี แสงตาร์ตัน บ้านบงน หมู่ที่ ๑๐	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๙.๐๐ ม. พร้อมท่อพักน้ำ จำนวน ๑ บ่อ (ตามแบบ อบต.ดงมหาวันกำหนด)	๒๘,๐๐๐	๒๗,๘๐๐	๒๐๐	เมษายน - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๕๒ ลำดับที่ ๑๔๙


สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มีทั้งหมด ๓๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ โครงการ  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ/กั้นเงินเบิกจ่าย ๖ โครงการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ ๓ โครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๓ %

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

### เปรียบเทียบการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑. แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๓๐	๔,๔๗๐	มกราคม - สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	
๒.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตตำบลดงมหาวัน	ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตตำบลดงมหาวัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	มกราคม - กันยายน ๖๕	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	



## สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

มีทั้งหมด ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒	โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย	๐	โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ	๐	โครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ %

## เปรียบเทียบการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยกเลิกโครงการ/ไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวนโครงการทั้งหมด

๐                    ๐.๕                    ๑                    ๑.๕                    ๒                    ๒.๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ๑. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๕	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เนื่องจากอยู่ช่วงมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 มีทั้งหมด ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ  
 อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย โครงการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ โครงการ  
 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ %

### เปรียบเทียบการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยกเลิกโครงการ/ไม่ได้ดำเนินการ						
อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย						
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ						
จำนวนโครงการทั้งหมด						

๐	๐.๒	๐.๔	๐.๖	๐.๘	๑	๑.๒
---	-----	-----	-----	-----	---	-----

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของ ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลดงมหาวัน	ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลดงมหาวัน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๖๕	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ	เนื่องจากอยู่ช่วงมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙
๒.	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการโครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๖๕	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
๓.	โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง	ดำเนินการโครงการจัดงานปีใหม่ม้ง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๕	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ	เนื่องจากอยู่ช่วงมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๔.	โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียน	ดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมทอดเทียน	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	กันยายน ๖๕	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ	เนื่องจากอยู่ช่วงมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙
๕.	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลดงมหาวัน	ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลดงมหาวัน	๓๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	เมษายน ๖๕	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ	โอนลด ๒๒,๐๐๐
๖.	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงมหาวัน	ดำเนินงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๙๗๗	๓,๐๒๓	พฤษภาคม ๖๕	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงมหาวัน	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๗.	โครงการอบรมปฏิบัติธรรมประจำปีตำบลดงมหาวัน	ดำเนินงานโครงการอบรมปฏิบัติธรรมประจำปีตำบลดงมหาวัน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๖๕	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ จัดทำโครงการ ปฏิบัติงาน)	
๘.	โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านร่องหวายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	๑๗,๐๐๐	๐	๑๗,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๕	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านร่องหวาย	โอนลด ๑๗,๐๐๐
๙.	โครงการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	มกราคม ๖๕	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการทำงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน	อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านปางเคียน เพื่อดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๕	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้อุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านปางเคียน	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๑๑.	โครงการพิธีสงฆ์อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงจันทน์จัดกิจกรรมโครงการพิธีสงฆ์อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	เมษายน ๖๕	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๒.	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	อุดหนุนกับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	ธันวาคม ๖๕	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๑๓.	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๖๕	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการวันคล้ายวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	ตุลาคม ๖๕	กองการศึกษา	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๑๕	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๖๕	กองการศึกษา	ไม่ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความคุ้มค่า ของาร ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดโครงการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๖๕	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๑๗	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๖๕	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๘	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๖๕	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๑๙	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	มิถุนายน ๖๕	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๒๐	โครงการวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันตรุษสงกรานต์ บรมราชวงศ์	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้งจัด กิจกรรมวัน พระบาทสมเด็จพระ พระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราชและ วันตรุษสงกรานต์ บรมราชวงศ์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	เมษายน ๖๕	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุน งบประมาณให้กับ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง	
๒๑	โครงการสืบสาน ประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุ ดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๕	อุดหนุนสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด เวียงราชจัดโครงการ สืบสานประเพณี นมัสการและสร้าง พระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๕	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	มีนาคม ๖๕	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุน งบประมาณให้กับ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๒๒	โครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียน” หลักสูตรการผูกผ้ารีว”	อุดหนุนกับโรงเรียนอนุบาลดงมทาว์น จัดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียน” หลักสูตรการผูกผ้ารีว”	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๕	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้อุดหนุนให้กับโรงเรียนอนุบาลดงมทาว์น	โอนลด ๑๕,๐๐๐

๒. แผนงานการรักษาค่าความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ดำเนินการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๗๒๐	๘,๒๘๐	ตุลาคม ๖๔ - กันยายน ๖๕	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการจัดกิจกรรม	
๒	โครงการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๑,๔๙๘	๘,๕๐๒	พฤษภาคม - กันยายน ๖๕	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการฝึกอบรม	
๓	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น	๑๒,๐๐๐	๑๑,๘๐๕.๒๕	๑๙๔.๗๕	เมษายน - มิถุนายน ๖๕	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการฝึกอบรม	
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า	ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า	๔๐,๐๐๐	๓๘,๐๙๒.๔๕	๑,๙๐๗.๕๕	มกราคม - มีนาคม ๖๕	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการฝึกอบรม	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๕	โครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินการทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	๓๙,๖๓๒	๓๙๘	ธันวาคม ๖๔ - มีนาคม ๖๕	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการ ทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหมอกควัน	ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหมอกควัน	๗,๐๐๐	๖,๗๖๒.๔๐	๒๓๗.๖๐	มกราคม - มีนาคม ๖๕	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการจัดกิจกรรม	
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.)	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (วัน อปพร.) อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	มีนาคม ๖๕	สำนักปลัด/อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	ไม่ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

๓. แผนงานสร้างความสำเร็จของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการทำงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมประชาคมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๖๕	สำนักปลัด (วิเคราะห์)	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ	
๒	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดประชุมและทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ตุลาคม ๖๕ – สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด (วิเคราะห์)	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลงมหวาน	ดำเนินการจัดอบรมศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลงมหวาน และศึกษาดูงาน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๙๔	๑,๑๐๖	มิถุนายน – สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	ดำเนินการจัดอบรมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลงมหวาน และศึกษาดูงาน	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลดงมหาวัน	ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลดงมหาวันและศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๘๕	๒๑๕	มีนาคม - พฤษภาคม ๖๕	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	ดำเนินการจัดอบรม	
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓	๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๘๕	๔,๗๑๕	มกราคม - มีนาคม ๖๕	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลดงมหาวัน	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลดงมหาวัน	๓๐,๐๐๐	๑๒,๒๒๕	๑๗,๗๗๕	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๖๕	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลดงมหาวัน	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ(อัดเม็ด) และการเผาถ่านบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ(อัดเม็ด) และการเผาถ่านบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖	๓๐,๐๐๐	๒๔,๗๖๐	๕,๒๔๐	มกราคม – เมษายน ๖๕	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ (อัดเม็ด) และการเผาถ่าน	
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	๓๐๐	มีนาคม – พฤษภาคม ๖๕	สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	ดำเนินการส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโค-กระบือ	
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพดินของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ศึกษาสภาพดินของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	มกราคม – สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด/อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี	ดำเนินการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		สำนักปลัด (พัฒนาชุมชน)	ไม่ได้ดำเนินการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี	โอนลด ๒๐,๐๐๐

๕. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๘๐๒.๓๐	๓,๑๙๗.๗๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควัน	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ดำเนินอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๑๕	๒,๑๘๕	มกราคม - กรกฎาคม ๖๕	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	
๓	โครงการรณรงค์อบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ดำเนินอบรมอบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐	๙,๗๖๔.๘๐	๒๓๕.๒๐	มกราคม - มีนาคม ๖๕	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินอบรมอบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีน	๖๐,๐๐๐	๕๗,๑๘๐	๒,๘๒๐	มกราคม - กรกฎาคม ๖๕	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีน	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๒๓,๖๘๐	๖,๓๒๐	เมษายน - กันยายน ๖๕	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน	
๖	โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของที่จังหวัดเชียงราย	อุดหนุนงบประมาณให้กับปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๖๕	สำนักปลัด /ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย	ไม่ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการทำงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับกรรมการ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน การดำเนินงานกิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๔ - กันยายน ๖๕	สำนักปลัด/ คณะกรรมการ หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน	ไม่ได้อุดหนุน งบประมาณ ให้กับกรรมการ หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน	

### สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

มีทั้งหมด ๔๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๙ โครงการ  
อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย ๐ โครงการ  
ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ ๑๗ โครงการ  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๔ %

### เปรียบเทียบการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงาน น่าอยู่ (๕ ส) องค์การบริหารส่วนตำบล ดงมหาวัน	ดำเนินโครงการ พัฒนาและปรับปรุง สถานที่ทำงานน่าอยู่ (๕ ส) องค์การบริหารส่วนตำบล ดงมหาวัน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๔- กันยายน ๖๕	สำนักปลัด (จัดการงานทั่วไป)	ดำเนินโครงการ พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงาน น่าอยู่ (๕ ส)	ดำเนินโครงการ โดยไม่ใช้งบประมาณ



### สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

- มีทั้งหมด ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย ๐ โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ ๐ โครงการ
- ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %

### เปรียบเทียบการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยกเลิกโครงการ/ไม่ได้ดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวนโครงการทั้งหมด

๐ ๐.๑๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑ ๑.๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม - พฤษภาคม ๖๕	สำนักปลัด (นักจัดการฯ)	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์	
๒.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร พนักงานฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การพัฒนาท้องถิ่น	จัดการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	มกราคม - เมษายน ๖๕	สำนักปลัด (นักทรัพย์ฯ)	ไม่ได้จัดการฝึกอบรม	โอนลด ๕๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการทำงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๓	โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม	ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม	๒๐,๐๐๐	๘,๘๔๐	๑,๑๖๐	พฤษภาคม - สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด (นักทรีพี)	ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๔	โครงการเลือกตั้ง	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	๓๕๐,๐๐๐	๒๑๙,๙๙๒.๗๕	๒,๙๕๗.๒๕	ตุลาคม - ธันวาคม ๖๕	สำนักปลัด (นิติกร)	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	โอนลด ๑๒๗,๐๕๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลกระทบระยะยาวต่อชุมชนและมาตรการป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลกระทบระยะยาวต่อชุมชนและมาตรการป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๑๖,๐๒๐	๓,๙๘๐	เมษายน - กันยายน ๖๕	สำนักปลัด (นิติกร)	ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้	
๖	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ตุลาคม ๖๔ - เมษายน ๖๕	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	

๒. แผนงานงบกลาง งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณผู้ได้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑๑๔,๐๘๔	๑๐๕,๙๔๘	๘,๑๓๖	ตุลาคม ๖๔ - กันยายน ๖๕	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

### สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

มีทั้งหมด ๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ


อยู่ระหว่างดำเนินการ/กักเงินเบิกจ่าย


ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ %

- ๔ โครงการ
- ๐ โครงการ
- ๓ โครงการ

### เปรียบเทียบการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖





### ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	รณรงค์รณรงค์ขนาด ๑๑๐ ซีซี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้รณรงค์รณรงค์ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติจำนวน ๑ คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑)ขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน ๕ ซีซี เป็นรณรงค์รณรงค์ตามขนาด ซีซีที่กำหนดไว้ (๒)ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน (๓) การจัดซื้อรณรงค์รณรงค์ให้ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๕๑,๖๐๐	๐	๒๐๐	มกราคม - มิถุนายน ๖๕	สำนักปลัด	จัดทำ รณรงค์รณรงค์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี	โอนลด ๕๑,๔๐๐ ตั้งงบประมาณใหม่

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๒.	จอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง ขนาด ๑๒๐ นิ้ว	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง ขนาด ๑๒๐ นิ้ว จัดทำทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐	๐	มกราคม - มีนาคม ๖๕	สำนักปลัด	จัดหาจอโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง ขนาด ๑๒๐ นิ้ว	
๓.	เก้าอี้ทำงาน	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) เป็นเก้าอี้บุวมม มีพนักพิง ๒) ปรับระดับได้ ๓) มีล้อเลื่อน ๔) มีที่พักแขน จัดทำทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๒,๘๐๐	๐	๒,๘๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๕	กองคลัง	ไม่ได้จัดหาเก้าอี้ทำงาน	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความล่าช้าของ การดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๔.	ตู้เหล็ก ๒ บาน	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๙๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑)มีมือจับชนิดบิด ๒)มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๓๕,๔๐๐	๓๔,๘๐๐	๖๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๖๕	กองคลัง	จัดหาตู้เหล็ก ๒ บาน	
๕.	โต๊ะทำงาน	-เพื่อจ่ายเป็นโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ โต๊ะ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑)แบบ ๗ ลี้นชัก ๒)ขนาด ๑๕๕X๗๘X๗๕.๓ ซม. พร้อมกระจกหน้าโต๊ะ จัดทำไปและสำรวจ ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๖,๙๐๐	๐	๖,๙๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๕	กองคลัง	ไม่ได้จัดหา โต๊ะทำงาน	

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท	๓๔,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๕	กองคลัง	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	
๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Lnk Tank Printer)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Lnk Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท	๘,๖๐๐	๘,๐๐๐	๖๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๕	กองคลัง	ไม่ได้จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Lnk Tank Printer)	โอนลด ๘,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๘	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด(๑๘ นิ้ว/นาท)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (๑๘ นิ้ว/นาท)	๒,๖๐๐	๐	๒,๖๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๕	กองคลัง	ไม่ได้จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (๑๘ นิ้ว/นาท)	
๙	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท	๒,๕๐๐	๐	๒,๕๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๕	กองคลัง	ไม่ได้จัดหาเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานเศรษฐกิจและสังคม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๐	เก้าอี้ทำงาน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นเก้าอี้บุวมรมีพนักพิง - ปรับระดับได้ - มีล้อเลื่อน - มีที่พักแขน	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	๐	มกราคม - กันยายน ๖๕	กองช่าง	จัดทำเก้าอี้ทำงาน	
๑๑	ตู้เหล็ก ๒ บาน	- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๘๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) มีมือจับชนิดบิด ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๑๑,๘๐๐	๑๑,๕๐๐	๔๐๐	มกราคม - มีนาคม ๖๕	กองช่าง	จัดทำตู้เหล็ก ๒ บาน	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของ ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑๒	โต๊ะทำงาน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ โต๊ะ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑)แบบ ๗ ลิ้นชัก ๒)ขนาด ๑๔๔X๗๘X๗๕.๓ ซม. พร้อมกระดาษหน้าโต๊ะ	๖,๙๐๐	๖,๙๐๐	๐	มกราคม - กันยายน ๖๕	กองช่าง	จัดทำโต๊ะทำงาน	
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐	เมษายน ๖๕	กองช่าง	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	

ครุภัณฑ์ตั้งเป็นรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภทครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครื่องข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และ งานอื่นๆ จำนวน ๖ ตัวราคา ๒๒,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครื่องข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอก อาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และ งานอื่นๆ	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด	จัดหา กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครื่องข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอก อาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและ งานอื่นๆ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๒	เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน ๕ แฉก ขาเหล็กสีดำ มีโซ่ค ปรับระดับ สูง - ต่ำได้ ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ๖๔x๖๗x๑๐๐ ซม. จำนวน ๒๐ ตัว ราคา ตัวละ ๒,๖๕๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน ๕ แฉก ขาเหล็กสีดำ มีโซ่ค ปรับระดับสูง - ต่ำได้ ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ๖๔x๖๗x๑๐๐ ซม.	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๐	เมษายน - มิถุนายน ๖๕	สำนักปลัด	จัดหาเก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน ๕ แฉก ขาเหล็กสีดำ มีโซ่ค ปรับระดับสูง - ต่ำได้ ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ๖๔x๖๗x๑๐๐ ซม.	
๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน ตู้เหล็กแบบ ๒ ตู้ จำนวน ๒ ตู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กแบบ ๒ บาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๐	สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด	จัดหาตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	
๔	โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๓ ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๓ ตัว	๒๙,๔๐๐	๒๙,๔๐๐	๐	สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด	จัดหาโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๓ ตัว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๕	โต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส (โต๊ะพับ อเนกประสงค์) ขนาด (กว้างxยาว) ๖๐x๑๘๐ ซม. จำนวน ๑๕ ตัว ราคาตัวละ ๔,๐๕๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส (โต๊ะพับ อเนกประสงค์) ขนาด (กว้างxยาว) ๖๐x๑๘๐ ซม.	๖๐,๗๕๐	๖๐,๗๕๐	๐	เมษายน - มิถุนายน ๖๕	สำนักปลัด	จัดหาโต๊ะประชุมหน้าสแตนเลส (โต๊ะพับ อเนกประสงค์) ขนาด (กว้างxยาว) ๖๐x๑๘๐ ซม.	
๖	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่องฯลฯ ๒๒,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด	จัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง	
๗	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๖๐๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่องฯลฯ ๑๕,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๖๐๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด	จัดหาโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๖๐๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๘	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง	๒๘,๕๐๐	๒๘,๐๐๐	๔,๕๐๐	สิงหาคม ๖๕	สำนักปลัด	จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง	
๙	เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๓ เครื่อง และ ๙,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๓ เครื่อง และ ๙,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท	๒๘,๕๐๐	๐	๒๘,๕๐๐		สำนักปลัด	ไม่ได้จัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๕๐๐ บาท	โอนลด ๒๘,๕๐๐
๑๐	ผู้เขียนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าผู้เขียนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	๑๘,๕๐๐	๑๗,๐๐๐	๑,๕๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๖๕	สำนักปลัด	จัดหาผู้เขียนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	

ประเภทครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	กันยายน ๖๕	กองคลัง	จัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	

ประเภทครุภัณฑ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน ดำเนินงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	เสื่อใยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง ๑ ละ ๓๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื่อใยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กรกฎาคม ๖๕	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	จัดหาเสื่อใยยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง	

ประเภทครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความล่าช้าของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง	๔๗,๐๐๐	๔๖,๔๐๐	๖๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๖๕	กองการศึกษา	จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง	
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๔๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖๖,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๕,๖๐๐	๔๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๖๕	กองการศึกษา	จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ งานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๐	มิถุนายน - กันยายน ๖๕	กอง การศึกษา	จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน สำนักงาน	
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อม ติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank printer)	เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อม ติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank printer)	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๐	มิถุนายน - กันยายน ๖๕	กอง การศึกษา	จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อม ติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank printer)	

ประเภทครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของงาน (รายงานผลการปฏิบัติงาน)	หมายเหตุ
๑.	เครื่องสูบน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำ	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๖๕	กองช่าง	จัดหาเครื่องสูบน้ำ	
๒	ปั้มนบาดาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าปั้มนบาดาล	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๖๕	กองช่าง	จัดหาปั้มนบาดาล	
๓	เครื่องกรองน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องกรองน้ำ	๔๐,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๖๕	กองช่าง	จัดหาเครื่องกรองน้ำ	
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๖๕	กองช่าง	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล	
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๐	สิงหาคม ๖๕	กองช่าง	จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	

สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๕		การตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕		ผลการดำเนินงานจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕		ก่องหนผู้กพัน/ลงนามในสัญญา	
	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๔๙	๑๙,๒๒๘,๘๕๕	๓๔	๔,๔๕๗,๐๐๐	๒๕	๓,๐๒๖,๒๗๔	๖	๖๙๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๓	๖๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๓๕,๕๓๐	-	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๔	๔,๐๘๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	-	๐	-	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	๔๖	๑,๓๘๘,๐๐๐	๔๖	๑,๒๘๙,๐๐๐	๒๙	๗๔๕,๓๗๘.๒๐	-	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๙	๓๒๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	-	๐	-	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๗	๑๒,๓๘๐,๐๐๐	๗	๕๖๔,๐๘๔	๔	๓๕๐,๘๐๐.๗๕	-	๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๑๘</b>	<b>๔๔,๐๕๔,๘๕๕</b>	<b>๙๑</b>	<b>๖,๓๙๐,๐๘๔</b>	<b>๖๐</b>	<b>๔,๑๕๗,๙๘๒.๙๕</b>	<b>๖</b>	<b>๖๙๗,๐๐๐</b>
ครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕			๑๓	๒๗๑,๒๐๐	๗	๑๐๐,๘๐๐		
ครุภัณฑ์ ตั้งรายการใหม่ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕			๒๑	๘๓๑,๐๕๐	๒๐	๘๖๗,๕๕๐		
<b>รวม</b>			<b>๓๔</b>	<b>๑,๑๐๒,๒๕๐</b>	<b>๒๗</b>	<b>๙๖๘,๓๕๐</b>		

สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- โครงการตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๘ โครงการ งบประมาณ ๔๔,๐๕๔,๘๕๕ บาท  
 จัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๙๑ โครงการ งบประมาณ ๖,๓๙๐,๐๘๔ บาท
  - คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๒ ของโครงการตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๕ (๙๑x๑๐๐/๑๑๘)
  - คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕  
 $(๖,๓๙๐,๐๘๔ \times ๑๐๐ / ๔๔,๐๕๔,๘๕๕)$
- ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐ โครงการ รวมงบประมาณที่ใช้ จำนวน ๔,๑๕๗,๙๘๒.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๔ (๔,๑๕๗,๙๘๒.๙๕ X ๑๐๐ / ๔๕,๐๐๐,๐๐๐) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ครุภัณฑ์ตั้งรายการไว้รวม ๓๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๑๐๒,๒๕๐ บาท  
 เบิกจ่ายจริง ๒๗ โครงการ เบิกจ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน ๙๖๘,๓๕๐บาท


กราฟเปรียบเทียบโครงการจากการวางแผนพัฒนาสู่การจัดทำงบประมาณและการดำเนินโครงการ

กราฟเปรียบเทียบโครงการจากการวางแผนพัฒนาสู่การจัดทำ  
งบประมาณและการดำเนินโครงการ



กราฟเปรียบเทียบงบประมาณจากการวางแผนพัฒนาสู่การจัดทำงบประมาณและการเบิกจ่ายโครงการ

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณจากการวางแผนพัฒนาสู่การจัดทำ  
งบประมาณและการเบิกจ่ายโครงการ



## ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

๑. การดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ยังไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลางที่โอนเข้ามา ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ดำเนินการได้จริง ส่งผลให้การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลตามประเด็น
๒. เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่กำลังระบาดในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆได้

## ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

๑. กำหนดให้แต่ละกอง จัดส่งรายงานการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆตามหัวระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการตลอดจนเป็นการทบทวนเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
๒. ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภาวะความเสี่ยงและสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานได้อย่างฉับไว ป้องกัน บรรเทาและเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันทั่วถึง และมีงบประมาณที่เพียงพอ



## ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดงมหาวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

๑. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน เช่น โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มต้นบ้านนางพรพรรณ ผลมาตย์ จุดสิ้นสุดบ้านนายสุดใจ บุญญา บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒, โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มต้นบ้านนายบุญศรี จันทะนาม จุดสิ้นสุดบ้านนายเมตร กาละกุล บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑, โครงการก่อสร้างถนน คสล.จุดเริ่มต้นสวนนางสี พลนุรักษ์ จุดสิ้นสุดสวนนายวิชาญ พิชัยช่วง บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑, โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. จุดเริ่มต้นบ้านนายบุญศรี จันทะนาม จุดสิ้นสุดบ้านนายเมตร กาละกุล บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑, โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูหน้าทำการ อบต., โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นบ้านผู้ช่วยนิคม นัยดีบ จุดสิ้นสุดสวนนางจำปี ธรรมจักร บ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕, โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๓ จุดเริ่มต้นบ้านนายจำเริญ บัวบาน จุดสิ้นสุดบ้านนายเถิง นัยดีบ บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ ๑ เป็นต้น



๒. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เช่น โครงการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น



๓. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข เช่น โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลงมหวาน, โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น, โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า, โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน, โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลงมหวาน, โครงการส่งเสริมอาชีพทำปุ๋ยชีวภาพ(อัดเม็ด)และการเผาถ่าน บ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ ๖, โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลงมหวาน, โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑, โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก, โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น



๔. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน เช่น โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่ายู่ (๕ ส) องค์การบริหารส่วนตำบลงมหาวัน เป็นต้น



๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เช่น โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม, โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริต เป็นต้น





รายงานสถานะทางการเงิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงมทาวัว

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลงมทาวัว จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>		
หมวดภาษีอากร	๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๐๕,๑๐๔.๘๙
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓๗๐,๕๐๐.๐๐	๖๘,๘๕๑.๘๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๙๙๐.๒๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๙,๕๖๖.๔๔
หมวดรายได้จากทุน	๓,๐๐๐.๐๐	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๐,๘๔๗,๕๐๐.๐๐	๒๒,๘๒๕,๓๒๐.๖๐
<b>รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
หมวดเงินอุดหนุน	๒๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๓๙,๖๗๖.๐๐
<b>รวมรายรับ</b>	<b>๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๕,๓๗๓,๕๐๙.๙๓</b>

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๔,๘๑๓,๘๔๙.๐๐	๑๓,๗๒๔,๘๑๒.๖๗
งบบุคลากร	๑๒,๓๗๖,๗๙๗.๐๐	๑๑,๘๙๓,๔๓๙.๕๒
งบดำเนินงาน	๙,๖๖๙,๒๐๔.๐๐	๗,๗๑๓,๘๐๒.๒๙
งบลงทุน	๕,๔๔๕,๓๕๐.๐๐	๓,๒๑๕,๙๘๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒,๖๙๔,๘๐๐.๐๐	๒,๔๐๘,๖๑๙.๐๐
รวมรายจ่าย	๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘,๙๕๖,๖๕๓.๔๘
รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๑๖,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๘๔,๐๐๐.๐๐
รวมรับจ่าย-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๑๖,๘๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๘๘๔,๐๐๐.๐๐

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

  
(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	44,081,374.50	47,945,226.49
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5	16,847.68	8,113.83
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6	40,000.00	800,000.00
สินค้าคงเหลือ	7	13,886.00	-
วัสดุคงเหลือ	8	87,994.00	99,343.75
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	1,449.59	2,290.07
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>44,241,551.77</b>	<b>48,854,974.14</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	10	760,000.00	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	13,089,941.00	11,413,011.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	12	29,818,010.68	11,120,158.77
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>43,667,951.68</b>	<b>22,533,169.98</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>87,909,503.45</b>	<b>71,388,144.12</b>
<b>หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>			
<b>หนี้สิน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้า	13	7,500.00	102,565.20
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	13	97,933.03	65,683.66
เงินรับฝากระยะสั้น	14	495,465.64	277,145.50
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>600,898.67</b>	<b>445,394.36</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินรับฝากระยะยาว	15	1,681,426.92	1,638,412.76
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>1,681,426.92</b>	<b>1,638,412.76</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>2,282,325.59</b>	<b>2,083,807.12</b>
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17	85,627,177.86	69,304,337.00
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>		<b>85,627,177.86</b>	<b>69,304,337.00</b>
<b>รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>		<b>87,909,503.45</b>	<b>71,388,144.12</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
(นางฉลองเนตร อุดปิ่น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวนันทกา หวันแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

  
(นายสงกรานต์ โสภามา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน


สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

รายได้	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
รายได้ภาษีจัดสรร	18	22,825,320.60	23,503,689.77
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	19	38,923,676.00	23,747,296.07
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20	373,956.69	496,676.10
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	21	116.44	925.00
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	22	1,304.99	33,760.92
รายได้อื่น	23	143,169.22	169,856.59
<b>รวมรายได้</b>		<b>62,267,543.94</b>	<b>47,952,204.45</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24	13,321,176.19	14,447,857.55
ค่าบำเหน็จบำนาญ	25	429,980.00	382,401.60
ค่าตอบแทน	26	953,086.00	40,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย	27	7,232,628.22	4,521,291.13
ค่าวัสดุ	28	1,543,225.80	725,970.65
ค่าสาธารณูปโภค	29	343,421.45	322,599.81
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจัดหน่วย	30	4,555,281.10	2,930,814.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	31	3,512,458.92	3,314,351.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	32	13,810,400.20	13,202,687.01
ค่าใช้จ่ายอื่น	33	243,045.20	119,197.91
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>45,944,703.08</b>	<b>40,007,621.76</b>
<b>รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>		<b>16,322,840.86</b>	<b>7,944,582.69</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
(นางฉลองเนตร อุดปิน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสาวนันทกา หวันแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน


  
(นายสงกรานต์ โสภามา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน





องค์การบริหารส่วนตำบลมทาวน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม	รายได้สะสม	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	รวมรายได้สูง/(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	20,634,819.32	17,727,448.87	-	38,362,268.19	38,362,268.19	(หน่วยบาท)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	20,217,670.03	756,894.90	1,640,204.69	-	-	
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	40,852,489.35	18,484,343.77	1,640,204.69	22,614,769.62	22,614,769.62	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - หลังการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564	381,541.03	575.47	600.00	382,716.50	382,716.50	
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	5,032,948.63	888,167.40	2,023,466.66	7,944,582.69	7,944,582.69	
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	46,266,979.01	19,373,086.64	3,664,271.35	69,304,337.00	69,304,337.00	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	46,266,979.01	19,373,086.64	3,664,271.35	69,304,337.00	69,304,337.00	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - ตามที่รายงานไว้เดิม	-	-	-	-	-	
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	-	-	-	-	-	
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	46,266,979.01	19,373,086.64	3,664,271.35	69,304,337.00	69,304,337.00	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - หลังการปรับปรุง	12,842,722.33	2,266,362.77	1,213,755.76	16,322,840.86	16,322,840.86	
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2565	59,109,701.34	21,639,449.41	4,878,027.11	85,627,177.86	85,627,177.86	
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด	-	-	-	-	-	
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  
 (นางฉลองเนตร อุดปิน)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวนันทกา ทวีแก้ว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมทาวน

  
 (นายสงกรานต์ ไลภามา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมทาวน