



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

www.dongmahawan.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย นั้น

บัดนี้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายสงกรานต์ โสภามา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ในรอบระยะเวลา ๑ ปี งบประมาณตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๔ ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
- ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
- ส่วนที่ ๓ รายงานผลดำเนินงาน
- ส่วนที่ ๔ รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน	๘
ส่วนที่ ๓ รายงานผลดำเนินงาน	๑๑
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนา	
๑. รายการโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒. สรุปผลการดำเนินการแต่ละยุทธศาสตร์	
๓. ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดงมหาวัน	
ส่วนที่ ๔ รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๘๐

ส่วนที่ ๑

คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายสงกรานต์ โสภามา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าพเจ้า นายสงกรานต์ โสภามา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันแห่งนี้ โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ และประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

๑.นโยบายด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

๑.๑ สนับสนุนหน่วยบริการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (Covid- ๑๙) และโรคระบาดอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี

๑.๒ ผลักดันตั้งศูนย์บริการฉุกเฉินร่วมกับภาคเอกชน ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น บริการด้านการรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร

๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ด้านสุขอนามัยและกิจกรรมต่างๆ

๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในตำบลดงมหาวัน

๑.๕ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีพื้นถิ่นทุกมิติ

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและระดับตำบล

๒.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุน
การผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร

๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการ
ที่จะมุ่งสู่ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น

๓. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
วางท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

๓.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพื่อให้
ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม

๓.๓ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม ถนน ตรอก ซอย
และติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๔ ดำเนินการพัฒนาระบบสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (โซล่าเซลล์)

๓.๕ ดำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
เพื่อการเกษตรและอุปโภคและบริโภค

๓.๖ ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/แก้ไขระบบประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

๓.๗ ดำเนินการขยายไฟฟ้าแรงต่ำครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ
ของยาเสพติด ให้นหมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยและการรักษาพยาบาล

๔.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคม
และ การสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

๔.๔ เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดให้มีการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งกีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาเพื่อสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด

๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และอื่น ๆ

๕. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๕.๑ ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบย่อยสลายภายในหมู่บ้าน/ครัวเรือน ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่บ้าน สถานศึกษา และชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล

๕.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลดงมหาวันสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลर्मรื่นให้น่าอยู่

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ป่าชุมชน) การดูแลรักษาแม่น้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำ ที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย เพื่อคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญของท้องถิ่น

๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๖.๑ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการ ประชาชน และเน้นการทำงานแบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก ธรรมาภิบาล

๖.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

๖.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร สถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน

๖.๔ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ด้วยความเป็นธรรม

๖.๕ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๖.๖ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

ข้าพเจ้า นายสงกรานต์ โสภามา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (vision)

“ สังคมดี มีการศึกษา พัฒนาภูมิปัญญา นำพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา

๑.๑ การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าข้าม ที่จอดรถ ตลอดจนการจัดทำป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

๒.๑ ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

๒.๒ ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้มีงานทำ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด

๒.๓ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนา

๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓.๒ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิ ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แนวทางการพัฒนา

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการ รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ ได้รับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม

๔.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น

๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ควบคู่กับการให้การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

๕.๑ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

๖.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น

๖.๒ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการ แก้ปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

๖.๓ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้มีมาตรฐาน และทั่วถึงเพียงพอ เพื่อรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียน

๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพมีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง

๔. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา

๕. เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน และได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

๖. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดมหาวันให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำงานในทุกภาคส่วน

๒.๔ ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. โครงสร้างพื้นฐานมีการขยายพื้นที่การพัฒนาอย่างครอบคลุมและเพิ่มขึ้น
๒. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ มีการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีรายได้มากขึ้น
๒. มีการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในทุกระบบและนอกระบบ
๒. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ที่ได้รับการสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
๒. ชยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดของชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ :

๑. มีการบริหารงานภายใต้กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆ อย่างเคร่งครัด
๒. มีการประสานงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรในทุกระดับ

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

๑.๑ ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของตำบลดงมหาวัน

ความเป็นมาของตำบลดงมหาวัน

สภาพทั่วไป

ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ โดยแยกมาจากตำบลทุ่งก่อ ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างถิ่นฐานใหม่บนพื้นที่ตำบลดงมหาวัน และประกอบกับประชากรของตำบลดงมหาวันที่มีอยู่เดิม ซึ่งต่อมาได้ขยายจัดแบ่งออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน (ปัจจุบันมีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน) เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขาลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านในเขตพื้นที่ของตำบล จึงทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น และมีป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๖๘.๘๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๓,๐๐๖ ไร่ (อบต.ดงมหาวัน จัดตั้งเมื่อ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตั้งอยู่ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างเส้นรุ้ง (ละติจูด) ๒๐.๐๓๒๘๒๐๒๐๓๑๖๓๓๖๘ เส้นแวง (ลองจิจูด) ๑๐๐.๐๐๓๕๖๖๗๔๑๙๔๓๓๖ ถนนลาดยาง จากจังหวัดเชียงราย ผ่านอำเภอเวียงชัย ตามถนน กรป.กลาง เลี้ยวซ้ายสี่แยกตลาดบ้านเหล่า ระยะทางโดยประมาณทั้งหมด ๓๗ กิโลเมตร

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตั้งอยู่ที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๕ บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โทร / โทรสาร ๐๕๓-๑๗๒๑๓๐

อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลปงน้อย	อำเภอดอยหลวง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลป่าซาง	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลแม่ข้าวต้ม	อำเภอเมือง
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลทุ่งก่อ	อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบและราบเนินเขาติดลำน้ำกก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนาทำไร่

ลักษณะภูมิอากาศ


ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๐.๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๔ องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๑๕.๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๑๐.๒ องศาเซลเซียส

ตำบลดงมะหว้า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย



๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ โดยแยกมาจากตำบลทุ่งก่อ ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้สร้างถิ่นฐานใหม่บนพื้นที่ตำบลดงมหาวัน และประกอบกับประชากรของตำบลดงมหาวันที่มีอยู่เดิม ปัจจุบันมีจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. หมู่ที่ ๑ บ้านดงมหาวัน
๒. หมู่ที่ ๒ บ้านร่องหวาย
๓. หมู่ที่ ๓ บ้านป่าเลา
๔. หมู่ที่ ๕ บ้านสันไทรงาม
๕. หมู่ที่ ๖ บ้านป่าตึง
๖. หมู่ที่ ๗ บ้านดอยศิริมงคล
๗. หมู่ที่ ๘ บ้านปงเคียน
๘. หมู่ที่ ๙ บ้านป่าสักงาม
๙. หมู่ที่ ๑๐ บ้านปงบน
๑๐. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ร่องหวาย
๑๑. หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่มหาวัน

*หมายเหตุ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เผื่อ อยู่ในเขตความรับผิดชอบเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

๑.๓ ประชากร

ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร (คน)			จำนวนครัวเรือน
		ชาย	หญิง	รวม	
๑	บ้านดงมหาวัน	๒๕๒	๒๖๖	๕๑๘	๒๑๕
๒	บ้านร่องหวาย	๕๓๔	๕๓๙	๑,๐๗๓	๓๙๘
๓	บ้านป่าเลา	๓๓๗	๓๕๒	๖๘๙	๒๔๖
๕	บ้านสันไทรงาม	๓๐๙	๓๐๓	๖๑๒	๒๖๕
๖	บ้านป่าตึง	๑๗๑	๑๗๙	๓๕๐	๑๓๗
๗	บ้านดอยศิริมงคล	๒๑๑	๒๒๐	๔๓๑	๑๖๖
๘	บ้านปงเคียน	๑๙๒	๑๙๔	๓๘๖	๑๑๙
๙	บ้านป่าสักงาม	๘๒๑	๘๘๖	๑,๗๐๗	๕๙๓
๑๐	บ้านปงบน	๑๔๘	๑๕๗	๓๐๕	๑๐๒
๑๑	บ้านใหม่ร่องหวาย	๓๗๘	๓๙๘	๗๗๖	๒๓๗
๑๒	บ้านใหม่มหาวัน	๓๑๔	๒๙๖	๖๑๐	๒๒๙
รวม (๑๑ หมู่บ้าน)		๓,๖๖๗	๓,๗๙๐	๗,๔๕๗	๒,๗๐๗

หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ได้รับข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓

รายงานผลดำเนินงาน

ตารางที่ ๓ ผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลดงมหาวัน หลังที่ ๒	กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๐ ตรม. (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๗๕๐,๐๐๐	๗๑๗,๐๐๐	๒,๔๐๐	สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ตรวจรับเมื่อ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	- ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว รูปแบบรายการ	-แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๔๘ ลำดับที่ ๑๒๐ -ไอนลด งบประมาณ ๓๐,๖๐๐ บาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๒.	โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดิน บ้านสันทรายงาม หมู่ที่ ๕	สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๑.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๔,๘๐๐	๔,๒๐๐	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๒ ลำดับที่ ๓๒
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นถนน คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด สวนยางนางสัมพันธ์ ดอนนาม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๗๙.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๔๐,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ - ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๔๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นถนน คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด เสาไฟฟ้า บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๒๙.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๗๓,๘๐๐	๐	๑,๘๐๐	-	กองช่าง	-ไม่ได้ดำเนินการ -โอนลด ๗๒,๐๐๐	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๕๕
๕.	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำประปาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๒๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	-	กองช่าง	-โอนไปตั้งโครงการ ใหม่(ลำดับที่ ๒๑)	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๔๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๖.	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำประปาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ ๑	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๔๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	-โอนไปตั้งโครงการ ใหม่(ลำดับที่ ๒๐)	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑
๗.	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำประปาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๒๘๓,๐๐๐	๐	๓๔,๕๐๐	-	กองช่าง	-โอนไปตั้งโครงการ ใหม่(ลำดับที่ ๒๒)	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๒๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๘.	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำประปาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมะหว้นกำหนด)	๓๔๐,๐๐๐	๐	๕,๕๐๐	-	กองช่าง	-โอนไปตั้งโครงการ ใหม่(ลำดับที่ ๒๓)	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๑๔
๙.	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำประปาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่มะหว้น หมู่ที่ ๑๒	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมะหว้นกำหนด)	๓๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	-โอนไปตั้งโครงการ ใหม่(ลำดับที่ ๒๔)	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๔๒ ลำดับที่ ๙๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำประปาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๒๗๖,๕๐๐	๐	๓๓,๕๐๐	-	กองช่าง	-โอนไปตั้งโครงการ ใหม่(ลำดับที่ ๒๕)	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๘๗
๑๑.	โครงการขยายเขต ประปาโดยใช้ท่อ PE บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓	ขยายเขตประปา โดย วางระบบท่อ PE ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๕๖,๐๐๐	๕๒,๑๐๐	๓,๙๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗ -ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๒๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๒.	โครงการซ่อมแซมระบบ ประปา บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	ซ่อมแซมระบบ ประปา (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๕๓,๕๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	-โอนไปตั้งรายการ ใหม่ (ซื้อเครื่องสูบน้ำ)	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๙๘
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน คุ้มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้น เสาไฟฟ้าแรงสูง จุดสิ้นสุด เสาไฟฟ้าแรงต่ำ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมลงทรายถม ปริมาณไม่น้อย กว่า ๖๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๐,๖๐๐	๒๙,๕๐๐	๑,๑๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗ -ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน คุ้มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นแนวเสาไฟฟ้า แรงต่ำ จุดสิ้นสุดเสา ไฟฟ้าแรงต่ำ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๙๖ ตร.ม. และลงทรายถม ปริมาณไม่น้อย กว่า ๖๙.๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๔๙,๓๐๐	๔๙,๐๐๐	๓๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗ -ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๖๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นการดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านคุ้มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๓ จุดเริ่มต้นท่อคสล.เดิม จุดสิ้นสุดเสาไฟฟ้าแรงต่ำ)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงทรายถมปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๖๒,๔๐๐	๖๐,๓๐๐	๒,๑๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗ -ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๗๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้าน คุ้มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๔ จุดเริ่มต้น ท่อ คสล.เดิม จุดสิ้นสุด สี่แยกกลางหมู่บ้าน)	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง ทรายถมปริมาณไม่ น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๖๙,๓๐๐	๖๗,๐๐๐	๒,๓๐๐	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๗ -ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๗๑
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุงระบบ ประปาภายใน หมู่บ้าน (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๙๐๐	๑๐๐.๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ -ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๘๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (ย้ายไปหนองแคห่าง) บ้านปงเคียน หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (ย้ายไป หนองแคห่าง) (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๓๖๘,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ -ตรวจรับเมื่อ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๔๘
๑๙	โครงการปรับปรุงเสียง ตามสาย บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐	ปรับปรุง เสียงตามสาย (ตามแบบ อบต. ดงมหาวันกำหนด)	๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๗ -ตรวจรับเมื่อ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๗๙
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ ๑	ระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	๓๔๐,๐๐๐	๓๐๘,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ -ตรวจรับเมื่อ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วตาม รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๑

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗	ระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	๒๕๕,๐๐๐	๑๙๕,๒๐๐	๕๙,๘๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๔๒
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓	ระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	๒๔๘,๕๐๐	๑๘๓,๓๐๐	๖๕,๒๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๒๙
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบ สูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒	ระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	๒๖๒,๕๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๔๐,๕๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ -ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว รูปแบบรายการ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ลำดับที่ ๑๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ ๑๒	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๕,๖๐๐	๔,๔๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๔๒ ลำดับที่ ๙๙
๒๕	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๒๔๓,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๗ -ตรวจรับ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๘๗

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


มีทั้งหมด ๒๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย - โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ ๘ โครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ %

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑. แผนงานเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนา ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	ดำเนินโครงการ พัฒนาศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-ไม่ได้ดำเนินการ	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

มีทั้งหมด ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๐ โครงการ


อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย

๐ โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ

๑ โครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ %



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	ดำเนินงานโครงการ จัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๒.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	๗๕๒,๓๒๒	๖๖๕,๑๔๑	๘๗,๑๘๑	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๓.	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน ในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลดงมหาวัน	สนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน ในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล ดงมหาวัน	๒,๖๙๗,๒๐๐	๒,๖๕๕,๗๗๔	๔๑,๔๒๖	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนตำบลดง มหาวัน	ดำเนินงานโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลดง มหาวัน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	กอง การศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มีทั้งหมด ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓ โครงการ


อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย

๐ โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ

๑ โครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ %



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบล ดงมหาวัน	ดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน และประชาชนตำบล ดงมหาวัน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	กอง การศึกษาฯ	-โอนไปตั้ง รายการใหม่ (ลำดับที่ ๒๑,๒๒,๒๓)	
๒.	โครงการส่งเสริมทักษะ ด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ดำเนินการโครงการ ส่งเสริมทักษะด้าน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๓.	โครงการอุดหนุนส่งเสริม การกีฬาบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙ และคุ้มเวียงราช พลี	อุดหนุนส่งเสริมการ กีฬากีฬาบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙ และคุ้มเวียงราชพลี	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	-ไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๔.	โครงการจัดงานส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีทอด เทียน	ดำเนินโครงการจัด งานส่งเสริม วัฒนธรรม ทอดเทียน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๗๐	๓๐	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๕.	โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลดงมหาวัน	ดำเนินโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลดงมหาวัน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๖.	โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี บุญบั้งไฟตำบล ดงมหาวัน	ดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๗.	โครงการอบรมปฏิบัติธรรมประจำปีตำบลงมหาวัน	ดำเนินงานโครงการอบรมปฏิบัติธรรมประจำปี ตำบลงมหาวัน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ	-ไม่ได้ดำเนินการ	
๘.	โครงการงานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุง “หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมงานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุง “หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๙.	โครงการงานพ่อบุญเมืองรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย	อุดหนุนอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมงานพ่อบุญเมืองรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๐.	โครงการพิธีสงฆ์อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมโครงการพิธีสงฆ์อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๑๑.	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	อุดหนุนกับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๒.	โครงการวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จัดกิจกรรมวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	ไม่ได้อุดหนุน ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง	
๑๓.	โครงการวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จัดกิจกรรม วันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุนให้กับ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการวันคล้าย วันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จัดกิจกรรม วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุน งบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง	
๑๕	โครงการวันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรม ราชชนนี	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการ วันคล้าย วันสวรรคตสมเด็จพระ ศรีนครินทราบ บรมราชชนนี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุน งบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๖	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม วันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามา ธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุน งบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง	
๑๗	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุน งบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ยื่นดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๘	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	มิถุนายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	
๑๙	โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๒๐	โครงการอุดหนุนอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมชน เผ่า	อุดหนุนบ้านป่าสัก งาม หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ธันวาคม ๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุน งบประมาณ ให้กับบ้านป่าสัก งาม หมู่ที่ ๙ (คุ้ม เวียงราชพลี)	
๒๑	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชนและ ประชาชนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒, ๑๑	ดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและ ประชาชนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒, ๑๑	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๕๕	๔๕	๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๒๒	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชนและ ประชาชนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙,๑๐	ดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและ ประชาชนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙,๑๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๒๓	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชนและ ประชาชนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑,๓,๕,๑๒	ดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและ ประชาชนสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑,๓,๕,๑๒	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	-ไม่ได้ดำเนินการ	

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนิน การ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตาม และประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัย	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบล ดงมหาวัน ตาม ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการโดยใช้ งบประมาณใน แผนงานงบกลาง	
๒	โครงการปลูกป่า เทิดพระเกียรติ	ดำเนินการปลูกป่า เทิดพระเกียรติ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ ในช่วงเทศกาลสำคัญ	ดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๑,๘๐๐	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ และ ๑๑-๑๗ เมษายน	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	- ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ของโครงการ - โอนลด ๑๘,๒๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ดำเนินการฝึกซ้อม การปฏิบัติขณะเกิดเหตุ สาธารณภัยของ ประชาชนรวมถึง พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เช่น การระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น การอพยพไปยังพื้นที่ ปลอดภัย การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๗๐	๒๓๐	๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๕	โครงการฝึกอบรม การดับเพลิงเบื้องต้น	ดำเนินการฝึกอบรม การป้องกัน และดับเพลิงเบื้องต้น และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุ อัคคีภัยในพื้นที่ โดยมี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้นำ ชุมชน ชูദ്ริกาความ ปลอดภัยหมู่บ้าน และ ประชาชนในพื้นที่	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๒๔.๘๕	๗๕.๑๕	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า	ดำเนินการฝึกอบรมการป้องกันการเกิดไฟฟ้าโดยการจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าทั้งในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตรและการดับไฟฟ้าโดยการใช้อุปกรณ์ที่มีในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๙๒.๓๐	๗๐๗.๗๐	๑๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	
๗	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัด	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	๕๐	๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๘	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ จากหมอกควัน	ดำเนินการรณรงค์ให้ ประชาชนร่วมมือใน การงดการเผาหรือการ กระทำที่อาจก่อให้เกิด ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑๕ กุมภาพันธ์- ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	- ไม่ได้ใช้ งบประมาณ ของโครงการ
๙	โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) อำเภอเวียง เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้งจัด กิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) /อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง	ไม่ได้ดำเนินการ อุดหนุนอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง	

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการจัด กิจกรรมประชุม ประชาคมทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน วิเคราะห์ นโยบายฯ)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดประชุม และทำรายงานการ ติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด (งาน วิเคราะห์ นโยบายฯ)	ดำเนินการแบบ ไม่ใช้งบประมาณ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน	ดำเนินการจัดอบรม ศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลดงมหาวันและ ศึกษาดูงาน	๘๐,๐๐๐	๗๔,๗๑๙	๕,๒๘๑	๓,๑๐,๑๗, ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลดงมหาวัน	ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีตำบลดงมหาวันและศึกษาดูงาน	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๖๐	๔๐	๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าเลา	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าเลา	๒๐,๐๐๐	๑๖,๖๐๖	๓,๓๙๔	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลดงมหาวัน	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลดงมหาวัน	๕๐,๐๐๐	๓๒,๓๒๙	๐	๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	โอนลด งบประมาณ ๑๗,๖๓๑ บาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้เลี้ยง โค-กระบือ บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒	ดำเนินโครงการ ส่งเสริมอาชีพ ผู้เลี้ยง โค-กระบือ บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒	๔๑,๕๐๐	๓๖,๔๒๐	๕,๐๘๐	๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้เลี้ยง โค-กระบือ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินโครงการ ส่งเสริมอาชีพ ผู้เลี้ยง โค-กระบือ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๓๐	๒๗๐	๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๑๐	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับอำเภอ เวียงเชียงรุ้งดำเนิน กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกัน ฯ/ อำเภอเวียง เชียงรุ้ง	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	

๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี	ดำเนินการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๔๘	๕,๙๕๒	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน สวัสดิการ สังคม)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	

๕. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่	๑๒๐,๐๐๐	๕๖,๗๓๐	๐	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	โอนลดงบประมาณ ๖๓,๒๗๐
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ดำเนินอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐
๔	โครงการรณรงค์อบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	ดำเนินอบรมอบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ โรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีน	๖๐,๐๐๐	๕๓,๗๐๐	๖,๓๐๐	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ ในการบริหารจัดการขยะ ในหมู่บ้าน	ดำเนินการอบรมให้ ความรู้ในการบริหาร จัดการขยะ ในหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๗	โครงการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว	อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัด เชียงรายดำเนินการ ผ่าตัดทำหมัน เพื่อลด จำนวนสุนัขและแมวที่ เป็นสัตว์พาหนะของโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด /ปศุสัตว์ จังหวัด เชียงราย	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๘	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนงบประมาณ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในการดำเนิน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตามโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด/ คณะกรรมการ หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้รับ งบประมาณ อุดหนุนจากกรม ล่าช้า	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

มีทั้งหมด ๕๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓๙

โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย

๐


โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ

๑๒

โครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๗ %



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน (การติดตามและประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงาน น้อยอยู่ (๕ ส) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน	ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน้อยอยู่ (๕ ส) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป)	ไม่ได้ดำเนินการ	


สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

มีทั้งหมด ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๐ โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย ๐ โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ ๑ โครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ %



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการ อบต. ดงมหาวัน สัญจร พบประชาชนตำบล ดงมหาวัน	ดำเนินโครงการ อบต. ดงมหาวัน สัญจร พบ ประชาชนตำบลดงมหา วัน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๔-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน บริหารงาน ทั่วไป)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๒.	โครงการจัดทำ รายงานผลการ ปฏิบัติงานเพื่อ ประชาสัมพันธ์	ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติงาน เพื่อประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานบริหาร ทั่วไป)	ไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๓	โครงการฝึกอบรม เพิ่มพูน ประสิทธิภาพ สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานฯ และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา ท้องถิ่น	จัดการฝึกอบรมเพิ่มพูน ประสิทธิภาพสมาชิก สภา อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด (งาน การเจ้าหน้าที่)	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐
๔	โครงการพัฒนา มาตรฐานการ ปฏิบัติงานและ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	ดำเนินการจัดกิจกรรม อบรมพัฒนามาตรฐาน การปฏิบัติงานและ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด (งาน การเจ้าหน้าที่)	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาท้องถิ่น	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๘๐	๕๒๐	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน ธุรการ)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	
๖	โครงการเพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ดำเนินโครงการเพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	๒๐,๐๐๐	๙,๒๑๕	๗๘๕	๑๖ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน ธุรการ)	ดำเนินการ โครงการ เรียบร้อยแล้ว	โอนลด งบประมาณ ๑๐,๐๐๐
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานสังกัด อบต.ดงมหาวัน	ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานสังกัด อบต.ดงมหาวัน	๒๕,๐๐๐	๐	๐	-	สำนักปลัด (งานนิติการ)	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด งบประมาณ ๒๕,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๘	โครงการอบรมให้ความรู้ ในการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนและ มาตรการป้องกัน การทุจริต	ดำเนินการโครงการ อบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน และมาตรการป้องกัน การทุจริต	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด (งานนิติการ)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการบริการรับ ชำระภาษีนอก สถานที่และ วันหยุดราชการ	ดำเนินโครงการบริการ รับชำระภาษีนอก สถานที่และ วันหยุดราชการ	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	๒๓-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	กองคลัง	ดำเนินการแบบ ไม่ใช้งบประมาณ	
๑๐	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	-	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐

๒. แผนงานงบกลาง งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	เพื่อจ่ายสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	๑๖๖,๔๑๐	๑๔๓,๙๗๗.๕๐	๒๒,๔๓๒.๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (สาธารณสุข)	จ่ายสมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑๒,๔๙๓,๖๐๐	๑๑,๙๔๔,๐๐๐	๕๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด (งานสวัสดิการ สังคม)	จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	โอนลด งบประมาณ ๕๔๓,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	๑,๙๖๑,๖๐๐	๒,๐๑๘,๘๐๐	๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสวัสดิการ สังคม)	จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	โอนเพิ่ม งบประมาณ ๕๗,๒๐๐
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้ป่วย เอดส์	๘๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานสวัสดิการ สังคม)	จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๘ โครงการ


อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงินเบิกจ่าย

๐ โครงการ

ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ

๖ โครงการ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ %



ครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

❖ ครุภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โต๊ะประชุมหน้า สแตนเลส (โต๊ะพับ อเนกประสงค์) ขนาด (กว้างxยาว) ๖๐x๑๘๐ ซม.	-เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ ประชุมหน้าสแตนเลส (โต๊ะพับอเนกประสงค์) ขนาด (กว้างxยาว) ๖๐x๑๘๐ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว	๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาโต๊ะประชุม หน้าสแตนเลส (โต๊ะพับ อเนกประสงค์) จำนวน ๑๐ ตัว	

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๒	แก้อื้อสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แก้อื้อสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๒,๗๐๐	๒,๗๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	จัดหาแก้อื้อ สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	
๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๖ ตู้	๓๖,๐๐๐	๓๔,๒๐๐	๑,๘๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองคลัง	จัดหาตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๖ ตู้	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๖ ลิตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง พ่นยาแบตเตอรี่ แบบ สพายหลังขนาด บรรจุ ๑๖ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	๓,๙๐๐	๑,๑๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกัน ฯ)	จัดหาพ่นยา แบตเตอรี่ จำนวน ๒ เครื่อง	
๕	หัวฉีดดับเพลิงแบบด้าม ปืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวฉีด น้ำดับเพลิง แบบด้าม ปืน จำนวน ๒ อัน	๖๖,๐๐๐	๕๕,๘๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกัน ฯ)	จัดหาหัวฉีดน้ำ ดับเพลิง แบบด้าม ปืน จำนวน ๒ อัน	โอนลด งบประมาณ ๑๐,๒๐๐
๖	ทำสัรยยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒- ๔๖๔๑ เชียงราย	เพื่อจ่ายเป็นค่าทำสั รยยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๖๔๑ เชียงราย ใหม่ทั้งคัน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานป้องกัน ฯ)	ดำเนินการทำสั รยยนต์บรรทุกน้ำ	

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๗	เครื่องพ่นละอองฝอย ละเอียด (ULV) สะพาย หลัง ระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง พ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบ โรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๑ เครื่อง	๙๑,๘๐๐	๙๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)	จัดหาเครื่องพ่น ละอองฝอยละเอียด (ULV) จำนวน ๑ เครื่อง	

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๘	ปั้มบาดาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าปั้ม บาดาล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาปั้มบาดาล จำนวน ๑ เครื่อง	
๙	เครื่องตบดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง ตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๐๐๐	๑๗,๙๐๐	๓,๑๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	กองช่าง	จัดหาเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง	
๑๐	เครื่องสกัดคอนกรีต	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง สกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหา เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	
๑๑	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง (บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่า ไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านดอยศิริมงคล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ จุด	๒๔,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	โอนงบไปตั้ง รายการใหม่ (หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๑๘)	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๒	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง (บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่า ไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙ จำนวน ๘ จุด	๖๔,๐๐๐	๐	๐	-	กองช่าง	โอนงบไปตั้ง รายการใหม่ (หน้า ๘๑ ลำดับที่ ๑๙)	
๑๓	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง (บ้านใหม่หาวัน หมู่ที่ ๑๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่า ไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านใหม่หาวัน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ จุด	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	-	กองช่าง	จัดหาไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) บ้านใหม่หาวัน หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ จุด	

ครุภัณฑ์ตั้งเป็นรายการใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาเก้าอี้ สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	
๒.	พัดลมดูดอากาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลม ดูดอากาศ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๐	มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาพัดลมดูด อากาศ ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง	
๓.	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	เพื่อจ่ายเป็น คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๔.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๑,๘๙๐	๑๑๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	
๕.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (In Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง พิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐	๘,๐๐๐	๒๐๐	เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	
๖.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๐๙๐	๔๑๐	กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	จัดหาเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	

ประเภทครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๗	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๗๕,๘๐๐	๗๕,๘๐๐	๐	-	กองคลัง	ยังไม่ได้จัดหา	กันเงิน งบประมาณ เพื่อจัดหาใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๘	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๙,๐๐๐ บีทียู	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	-	กองคลัง	ยังไม่ได้จัดหา	กันเงิน งบประมาณ เพื่อจัดหาใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเภทครุภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๙	เก้าอี้ พนักพิงต่ำ สวิง หลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ พนักพิงต่ำ สวิงหลัง จำนวน ๒ ตัว	๔,๗๐๐	๔,๗๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเก้าอี้ พนักพิง ต่ำ สวิงหลัง จำนวน ๒ ตัว	
๑๐	เก้าอี้บุนวม	เพื่อจ่ายเป็นค่า เก้าอี้บุนวม จำนวน ๑๒ ตัว	๒๙,๔๐๐	๒๙,๔๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเก้าอี้บุนวม จำนวน ๑๒ ตัว	
๑๑	เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ บุนวม มีพนักพิง จำนวน ๑ ตัว	๓,๙๕๐	๓,๙๕๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเก้าอี้บุนวม มี พนักพิง จำนวน ๑ ตัว	
๑๒	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง ปรับอากาศ แบบ แยกส่วน แบบติด ผนัง(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	๐	-	กองช่าง	จัดหา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	กันเงิน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๓	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง ปรับอากาศ แบบ แยกส่วน แบบติด ผนัง(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๗๕,๘๐๐	๗๕,๘๐๐	๐	-	กองช่าง	จัดหา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง	กันเงิน
๑๔	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	-	กองช่าง	จัดหา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	กันเงิน
๑๕	โตะโล่งขาเหล็ก ขนาด ๑๒๐ เซนติเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโตะ โล่งขาเหล็ก ขนาด ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาโตะโล่งขา เหล็ก ขนาด ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๖	โต๊ะโล่งขาเหล็ก ขนาด ๑๕๐ เซนติเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ โล่งขาเหล็ก ขนาด ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ตัว	๑๖,๒๐๐	๑๖,๒๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาโต๊ะโล่งขา เหล็ก ขนาด ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ตัว	
๑๗	เครื่องสูบน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง สูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	๕๓,๕๐๐	๕๓,๕๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	
๑๘	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๗	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาไฟกิ่ง(โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๑ จุด	
๑๙	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๙	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาไฟกิ่ง(โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๗ จุด	
๒๐	ไฟกิ่ง(โซล่าเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟกิ่ง (โซล่าเซลล์) พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๒	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาไฟกิ่ง(โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๙ จุด	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๒๑	กล้องระดับ ขนาด กำลังขยาย ๓๐ เท่า	เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้อง ระดับ ขนาด กำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ตัว	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๐	พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหากล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ตัว	
๒๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	๔๕,๔๕๐	๒,๕๕๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	
๒๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (In Tank Printer)	เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถัง พิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐	๘,๐๙๐	๑๑๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	
๒๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๐๙๐	๔๑๐	กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จัดหาเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	


ตารางที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาปี พ.ศ. ๒๕๖๗		การตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงานจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	
	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๒๓๒	๔๒๙,๔๕๐,๔๐๓	๒๕	๖,๑๙๐,๔๐๐	๑๗	๓,๘๖๑,๒๐๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑๗	๙,๑๗๕,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๖	๓,๗๑๘,๔๐๐	๔	๓,๕๐๙,๕๒๒	๓	๓,๓๖๐,๙๑๕	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข	๗๖	๓,๘๐๑,๕๐๐	๕๑	๑,๗๔๖,๐๐๐	๓๙	๑,๐๒๘,๑๐๔.๑๕	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๖	๑๓๕,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๔	๑๒,๑๕๒,๘๐๐	๑๔	๑๕,๐๒๗,๖๑๐	๘	๑๔,๒๓๔,๔๗๒.๕๐	๐	๐
รวมทั้งสิ้น	๓๕๑	๔,๕๔๘,๔๓๓,๑๐๓	๙๖	๒๖,๔๙๓,๕๓๒	๖๗	๒๒,๔๘๔,๖๙๑.๖๕	๐	๐
ครุภัณฑ์ ตามข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			๑๓	๕๑๒,๐๐๐	๑๑	๔๐๑,๐๐๐		
ครุภัณฑ์ ตั้งรายการใหม่ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			๒๔	๗๖๘,๐๕๐	๒๔	๗๖๔,๒๖๐		
รวม			๓๗	๑,๒๘๐,๐๕๐	๓๕	๑,๑๖๕,๒๖๐		


สรุปผลการดำเนินงาน(โครงการ/งบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- โครงการตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๕๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๕๔๘,๔๓๓,๑๐๓ บาท
จัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๔๙๓,๕๓๒ บาท
 - คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๕ ของโครงการตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๗ (๙๖x๑๐๐/๓๕๑)
 - คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๘ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๗
(๒๖,๔๙๓,๕๓๒ x ๑๐๐ / ๔,๕๔๘,๔๓๓,๑๐๓)
- ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๗ โครงการ รวมงบประมาณที่ใช้ จำนวน ๒๒,๔๘๔,๖๙๑.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๗ (๒๒,๔๘๔,๖๙๑.๖๕ X ๑๐๐ / ๕๐,๐๐๐,๐๐๐) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ครุภัณฑ์ตั้งรายการไว้รวม ๓๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๒๘๐,๐๕๐ บาท
เบิกจ่ายจริง ๓๕ โครงการ เบิกจ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๕,๒๖๐ บาท

กราฟเปรียบเทียบโครงการจากการวางแผนพัฒนาสู่การจัดทำงบประมาณและการดำเนินโครงการ



กราฟเปรียบเทียบงบประมาณจากการวางแผนพัฒนาสู่การจัดทำงบประมาณและการเบิกจ่ายโครงการ



ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดงมะหวัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง ได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จนโครงการต่างประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

๑. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน เช่น

- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหวัง หมู่ที่ ๒



- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านสันทรายงาม หมู่ที่ ๕



- โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเต็ม จุดสิ้นสุดสวนยางนางสามฤทธิ์ ดอนนาม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖



- โครงการขยายเขตประปาโดยใช้ท่อ PE บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓



- โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน คุ่มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นเสาไฟฟ้าแรงสูง จุดสิ้นสุดเสาไฟฟ้าแรงต่ำ)



- โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน คุ่มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นแนวเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จุดสิ้นสุดเสาไฟฟ้าแรงต่ำ)



- โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน คุ่มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๓ จุดเริ่มต้นท่อ คสล. เดิม จุดสิ้นสุดเสาไฟฟ้าแรงต่ำ)




- โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน คุ่มเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๔ จุดเริ่มต้นท่อ คสล. เดิม จุดสิ้นสุดสี่แยกกลางหมู่บ้าน)




- โครงการปรับปรุงระบบภายในหมู่บ้าน บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐



- โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บ้านปงบน หมู่ที่ ๑๐



- โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒



- โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑



๒. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เช่น โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น



๓. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชน
อยู่เย็นเป็นสุข เช่น

- โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลงมหาวัน



- โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



- โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียน



- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลงมหาวัน



- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบังไฟ



- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสำคัญ



- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



- โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น



- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า



- โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลมทาววัน



- โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลมทาววัน



- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านร่องห้วย หมู่ที่ ๒



- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโค-กระบือ บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑



- โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก



๔. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เช่น

- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาท้องถิ่น



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหวาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหวาน หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหวานทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป



รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๑๙๑.๓๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๕๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๙๗,๒๓๐.๕๑
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๓๘๕.๔๘
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๔๖.๓๖
หมวดรายได้จากทุน	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๕,๔๐๐,๑๐๐.๐๐	๒๕,๕๗๙,๖๒๕.๓๗
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๒๓,๖๕๐,๗๐๐.๐๐	๒๔,๑๘๓,๖๒๘.๐๐
รวมรายรับ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๕๓๐,๕๐๗.๐๒

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๕,๓๓๑,๓๔๖.๐๐	๑๕,๒๐๘,๘๘๙.๕๐
งบบุคลากร	๑๔,๖๔๘,๐๑๓.๐๐	๑๔,๒๑๖,๑๙๓.๕๓
งบดำเนินงาน	๑๑,๔๕๒,๒๙๑.๐๐	๘,๑๑๗,๓๐๘.๔๑
งบลงทุน	๕,๔๑๑,๑๕๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๖๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๓,๑๕๗,๒๐๐.๐๐	๒,๘๗๐,๗๗๔.๐๐
รวมรายจ่าย	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๔๑๓,๒๒๕.๔๔
รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๗,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมรับจ่าย-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๗,๙๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)


(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2567	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	44,826,385.37	43,327,562.60
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5	256,122.99	276,367.17
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6	40,000.00	40,000.00
วัสดุคงเหลือ	7	98,170.50	96,918.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	1,994.54	1,589.04
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		45,222,673.40	43,742,437.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	9	680,000.00	720,000.00
เงินลงทุนระยะยาว	10	268,833.34	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	16,372,450.10	15,606,732.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	12	36,503,999.81	40,187,510.67
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		53,825,283.25	56,514,243.45
รวมสินทรัพย์		99,047,956.65	100,256,680.76
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	13	-	108,595.35
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	13	87,387.23	75,675.17
เงินรับฝากระยะสั้น	14	371,752.71	371,360.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน		459,139.94	555,631.02
เงินรับฝากระยะยาว	15	1,667,353.79	1,653,094.48
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,667,353.79	1,653,094.48
รวมหนี้สิน		2,126,493.73	2,208,725.50
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	19	96,921,462.92	98,047,955.26
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		96,921,462.92	98,047,955.26
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		99,047,956.65	100,256,680.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางนงคริย์ ชันทะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนันทิกา หวันแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2567	2566
รายได้			
รายได้ภาษีจัดสรร	20	25,579,625.37	25,558,437.61
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	21	24,503,628.00	32,973,860.00
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	22	487,421.81	898,513.95
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	23	11,756.36	8,178.10
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	24	2,889.82	19,549.85
รายได้อื่น	25	277,867.83	206,296.45
รวมรายได้		50,863,189.19	59,664,835.96
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26	16,213,390.62	14,668,173.83
ค่าบำเหน็จบำนาญ	27	5,370.00	-
ค่าตอบแทน	28	171,260.00	423,350.00
ค่าใช้สอย	29	4,997,597.70	5,462,419.59
ค่าวัสดุ	30	1,212,052.25	1,365,963.23
ค่าสาธารณูปโภค	31	407,094.17	391,885.61
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32	8,577,463.91	6,608,660.21
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	33	4,065,420.09	3,904,282.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	34	15,555,938.29	14,272,713.59
ค่าใช้จ่ายอื่น	35	143,979.50	430,943.00
รวมค่าใช้จ่าย		51,349,566.53	47,528,391.76
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		(486,377.34)	12,136,444.20
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(486,377.34)	12,136,444.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้



(นางนงคริษ์ ชันทะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนันทกา หวันแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า



(นายสงกรานต์ โสภามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม	รายได้สะสม	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	รวม
	59,109,701.34	21,639,449.41	4,878,027.11	85,627,177.86	85,627,177.86
			2,251.20	2,251.20	2,251.20
	59,109,701.34	21,639,449.41	4,880,278.31	85,629,429.06	85,629,429.06
	282,082.00			282,082.00	282,082.00
	10,622,488.27	1,874,556.75 -	360,600.82	12,136,444.20	12,136,444.20
	70,014,271.61	23,514,006.16	4,519,677.49	98,047,955.26	98,047,955.26
	70,014,271.61	-	4,519,677.49	74,533,949.10	74,533,949.10
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	70,014,271.61	-	4,519,677.49	74,533,949.10	74,533,949.10
	22,873,891.16	(23,514,006.16)	-	(640,115.00)	(640,115.00)
	-	125,470.53	-	(360,906.81) -	486,377.34 -
	92,762,692.24	-	4,158,770.68	96,921,462.92	96,921,462.92

(นางสาวนันทยา หวันแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

(นายสงกรานต์ โสภามา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2566
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2567
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(นางนงคริ์กษ ขันทะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๗ ๒๑๓๐ โทรสาร ๐ ๕๓๑๗ ๒๑๓๐